



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลลี้ฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลีนฟ้า ม.๑ จากถนน คสล.เดิมไปลำห้วยแล้ง	๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนมอญ ม.๓ จากถนน คสล.เดิมไปลำห้วยแล้ง	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	กองช่าง	มี.ค.๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแขว ม.๕ จากถนนลาดยางสายบ้านสวนมอญ-บ้านตำแย ไปบ้านหวาย ม.๔	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	มี.ย.๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าควน ม.๖	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒๓,๕๐๐	กองช่าง	พ.ค.๒๕๖๘
๕	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านหวาย ม.๔ ข้างสนามกีฬาด้านทิศตะวันออก	๑๖๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖๓,๕๐๐	กองช่าง	ก.ค.๒๕๖๘
๖	โครงการลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบ้านป่าควน ม.๖	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๙,๕๐๐	กองช่าง	ม.ค.๒๕๖๘
๗	โครงการลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบ้านหนองโล ม.๘	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๙,๕๐๐	กองช่าง	ก.พ.๒๕๖๘
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เขต ๑	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๘,๖๗๘.๖๑	กองช่าง	ส.ค.๒๕๖๘
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เขต ๒	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๙,๙๔๖.๑๕	กองช่าง	ส.ค.๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสำราญ ม.๗ ข้างวัดศรีสว่างมงคลไปหนองเชียง	๒๑๙,๐๐๐	-	✓	-	-	ก่อนนี้ผูกพัน ๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย.๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลีนฟ้า ม.๑ จากถนนเดิมบริเวณดอนป่าช้าไปบ้านหนองฮู-ป่าแดง	๓๕๘,๐๐๐	-	✓	-	-	ก่อนนี้ผูกพัน ๓๕๒,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องถิ่นและ เยาวชนด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มิ.ย.๒๕๖๘
๑๓	โครงการบวงสรวงพระพรหม	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เม.ย.๒๕๖๘
๑๕	อุดหนุนโครงการบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ก.พ.๒๕๖๘
๑๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า	๑,๓๓๒,๒๐๐	✓	-	-	-	๑,๒๐๘,๔๐๖	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘
๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๒๕๖๘
๑๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘
๑๙	โครงการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	๓๒,๖๒๕	✓	-	-	-	๓๓,๙๓๐	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘
๒๐	โครงการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อุปกรณ์การเรียน)	๙๘,๖๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๘๒๕	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘
๒๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๐๖,๔๐๐	✓	-	-	-	๗,๔๐๕,๗๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๔๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๕๗๗,๖๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๔	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๕	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.๒๕๖๘

๓.๓ แผนงานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๒๖,๗๕๐	✓	-	-	-	๒๖,๗๕๖	สำนักปลัด	เม.ย.๒๕๖๘
๒๗	โครงการป้องกันควบคุมโรคภัยไข้เจ็บการเกิดโรค ระบาด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘
๒๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านลีนฟ้า ม.๑	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๒๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านลีนฟ้า ม.๒	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๓๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสวนมอญ ม.๓	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๓๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหวาย ม.๔	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๓๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแขว ม.๕	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๓๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าควน ม.๖	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๓๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสำราญ ม.๗	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๓๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไธ ม.๘	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๒๕๖๘
๓๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแก ม.๙	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๘	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ครอบครัวคนพิการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓๙	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลลิ้นฟ้า	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มี.ค.๒๕๖๘

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๐	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๔๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๙๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.๒๕๖๘
๔๑	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	มี.ค.๒๕๖๘
๔๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๕,๕๐๐	✓	-	-	-	๕,๙๐๐	กองคลัง	ส.ค.๒๕๖๘
๔๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	๕๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๘,๐๐๐	กองคลัง	ก.ค.๒๕๖๘
๔๔	จัดซื้อปริ้นเตอร์สำนักงาน	๕,๑๐๐	✓	-	-	-	๕,๑๐๐	กองคลัง	ก.ค.๒๕๖๘
๔๕	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	๙๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	ก่อนนี้ผูกพัน ๙๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ย.๒๕๖๘

๔.๕ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๗ - เม.ย. ๖๘

๔.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๗	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๕,๙๐๐	✓	-	-	-	๕,๙๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.๒๕๖๘

๔.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๘	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๑๙,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๔๐๐	กองช่าง	มี.ย.๒๕๖๘
๔๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	มี.ย.๒๕๖๘
๕๐	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๓ เครื่อง	๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๒๕๖๘
รวม ๕๐ โครงการ		๑๔,๙๑๘,๔๗๕					๑๒,๔๐๐,๕๓๒		